



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΕΑΜΜΠΚ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Προς:

**κ. Νικόλαο Μπόνη
Νόμιμο Εκπρόσωπο της
«Β.Μ.Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
e-mail: symbols@otenet.gr**

Οδός Ιπποτών
85100 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου
Πληροφορίες : Ν. Ρόδης
Τηλέφωνο : 22410-34024 (-21)
Email: ynmdo@culture.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

χορήγησης παράτασης της Σύμβασης του Υποέργου 3: «Στερέωση/αποκατάσταση επάλξεων και άνω πλατφόρμας πυροβολικού προμαχώνα D'Aubusson - Αποκατάσταση κανονιοθυρίδων, επάλξεων και απόληξης κεντρικού πλαισίου οικοσήμων στη βόρεια όψη του προμαχώνα στο Φρούριο Αγίου Νικολάου», του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου»

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 59058 ΕΞ 2022/04-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΤΗ-ΤΜ3) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
2. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) ένταξης του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΤΑ 014
3. Το Υποέργο 3: «Στερέωση/αποκατάσταση επάλξεων και άνω πλατφόρμας πυροβολικού προμαχώνα D'Aubusson - Αποκατάσταση κανονιοθυρίδων, επάλξεων και απόληξης κεντρικού πλαισίου οικοσήμων στη βόρεια όψη του προμαχώνα στο Φρούριο Αγίου Νικολάου»
4. Την από 17 Ιανουαρίου 2025 υπογραφείσα Σύμβαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ20196/17-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΨΚ46ΝΚΟΤ-303 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016171077) για την εκτέλεση του παραπάνω Υποέργου 3, διάρκειας 8 μηνών και λήξης στις 17 Σεπτεμβρίου 2025
5. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ 369898/12-08-2025 αίτημα του Αναδόχου για έγκριση παράτασης κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες λόγω καθυστέρησης στην εύρεση επαρκούς ποσότητας και ανάλογης ποιότητας πωρόλιθου, με ανάλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εκτέλεσης των υπηρεσιών του Υποέργου 3 του θέματος
6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ407808/10-09-2025 εισήγηση του μηχανικού Ν. Ρόδη για παράταση της σύμβασης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ20196/17-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΨΚ46ΝΚΟΤ-303 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016171077), **για 74 επιπλέον ημέρες από τη λήξη της (17-09-2025), δηλαδή έως τις 30-11-2025, με υπαιτιότητα του αναδόχου**

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του Υποέργου 3 έχουν ολοκληρωθεί σε πολύ μικρό ποσοστό, που αφορά εργασίες αποκλειστικά εντός Περιοχής 2 και συγκεκριμένα σε συμπλήρωση νέων λίθων/στερέωση/αρμολόγηση σποραδικά κυρίως στο περιμετρικό κομμάτι στην ήδη υπάρχουσα λιθοδομή της έπαλξης, συμπλήρωση περιμετρικού, χαμηλού ως προς το ύψος, στηθαίου με νέους λίθους (χτίσιμο και αρμολόγηση) και στερέωση/συμπλήρωση νέων λίθων στα δύο εκατέρωθεν τοιχία στο σημείο προσβασιμότητας της έπαλξης.

Η έναρξη των εργασιών στις υπόλοιπες Περιοχές 1 και 2 καθώς και στα Σημεία Α1 και Α2 δεν έχει ξεκινήσει, παρά τις συνεχείς προφορικές επισημάνσεις από τους επιβλέποντες μηχανικούς της ΥΝΜΤΕΔ.

Αποφασίζουμε

1. **Την παράταση της σύμβασης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ20196/17-01-2025 με ΑΔΑ: 6ΑΨΚ46ΝΚΟΤ-303 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016171077, για 74 επιπλέον ημέρες από τη λήξη της (17-09-2025), δηλαδή έως τις 30-11-2025, με υπαιτιότητα του αναδόχου.**
2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Παρασκευή Μωραΐτου