



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καμπέρη
Ταχ. Δ/ση: Σαπφούς 22
81 131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 22087
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣ: την **ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**
Βιομηχανικά Κτίρια
Μεταλλικές &
Ηλεκτρομηχανολογικές
Κατασκευές
4ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας Τρικάλων
ΤΚ 41 500 Λάρισα

ΚΟΙΝ: α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)
β) ΓΔΑΠΚ
γ) ΕΔΕΠΟΛ, Μονάδα Β1

ΘΕΜΑ: Απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου λήξης του υποέργου 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων για τη στερέωση των βραχωδών πρανών», του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 176/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 2) Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.94080/05-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ε7Ι46ΝΚΟΤ-Μ3Ι, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016408644) συμφωνητικό προμήθειας.
- 3) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347992/29-07-2025 Τεχνική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
- 4) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/387171/28-08-2025 Αίτηση μετάθεσης χρόνου σύμβασης της εταιρείας Αφοι Βαλάση & Σια ΟΕ.
- 5) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/440022/29-09-2025 Αίτηση μετάθεσης χρόνου σύμβασης της εταιρείας Αφοι Βαλάση & Σια ΟΕ.
- 6) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/389777/29-08-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών.
- 7) Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/442242/29-09-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών.

8)Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/423700/18-09-2025 (ΑΔΑ: 9Γ6846ΝΚΟΤ-4ΘΡ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017576189) απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου λήξης του υποέργου 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων για τη στερέωση των βραχωδών πρανών», του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)».

9)Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό αριθμό 2021ΤΑ01400022 της ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου λήξης του συμφωνητικού προμήθειας με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.94080/05-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ξ7Ι46ΝΚΟΤ-Μ3Ι, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016408644) από την 30-09-2025 στην 31-10-2025.

2. Όλοι οι λοιποί όροι της σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ.

3. Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού προμήθειας και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**