



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΤΜΗΜΑ: Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση : Αγησιλάου 59
231 00 Σπάρτη

Πληροφορίες : Ν. Παπαστρατάκος

Τηλέφωνο : 27310 – 25363, 81128

E-mail: efalak@culture.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης σύμβασης που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)».
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 «Περί του τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991)
5. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 (ΦΕΚ 2837/Β/5.7.2019) Υ.Α. σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.

8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής διοίκησης».
10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
12. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 571005/20.12.2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1/1/2025 (ΑΔΑ: 60Α646ΝΚΟΤ-ΚΨΛ).
14. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. σχετικά με ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14991 ΕΞ 2023/31.1.2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί Ένταξης του Έργου «SUB 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5198125) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ρ4ΑΝΗ-Ω7Μ).
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 57660/28.2.2023 Υπουργική Απόφαση Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5198125 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 9Γ4Θ4653Π4-ZNN).
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 490131/13.11.2024 Υπουργική Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 57660/28.2.2023 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5198125

απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΨΡΖ46ΝΚΟΤ-ΚΚΑ).

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 55064/13.2.2025 Υπουργική Απόφαση 2^{ης} Τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 57660/28.2.2023 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5198125 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΞΖ946ΝΚΟΤ-ΨΡΧ).

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 438087/3.10.2025 Υπουργική Απόφαση 3^{ης} Τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 57660/28.2.2023 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5198125 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΡΦ6Γ46ΝΚΟΤ-1ΘΕ).

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 508637/18.11.2024 απόφαση έγκρισης που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 6ΗΒ146ΝΚΟΤ-Ζ0Θ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015789708).

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 518044/22.11.2024 σύμβαση ποσού 23.949,05 € που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 95Θ546ΝΚΟΤ-ΗΨΠ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015826662).

24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 485125/22.10.2025 αναφορά των: α) Κων/νας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας και β) Παναγιώτη Περδικούλια, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης σύμβασης που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

25. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 488013/24.10.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΕΛΛΗ, σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω (23) σχετικής σύμβασης.

26. 24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 493022/29.10.2025 αναφορά των: α) Κων/νας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας και β) Παναγιώτη Περδικούλια, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης σύμβασης που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των

αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 518044/22.11.2024 (ΑΔΑ: 95Θ546ΝΚΟΤ-ΗΨΠ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015826662) σύμβασης σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών Β' Φάσης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά» του έργου «Sub. 1.2.7 Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου οδικού άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», μέχρι και τις **28/11/2025**, δυνάμει των ανωτέρω αριθμ (8), (24) και (25) σχετικών.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΕΛΛΑΛΗΣ (e-mail: Panagiotasofou@yahoo.com)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) ΕΦΑΛΑΚ/ΤΒΜΒΑΜ
- 2) ΕΦΑΛΑΚ/ΤΑΕΜ